

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ จากถนนเดิม ถึง สามแยกท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนางจิ้น ทองแพ่ง ถึงบ้าน นายจรูญ ทองแพ่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวดงไชยมัน จากบ้านนาย อุทัย บัวทอง ถึงบ้าน นางทอง คู่คิด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากข้างกำแพง บ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงข้างวัดทัพช้าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไข่เต่า จากทางลงถนนชล ประทาน ถึงบ้าน นางบุญเสริม อาสา	๗๐,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไข่เต่า จากทางลงถนนชล ประทาน ถึงบ้านอาจารย์นงเยาว์ รักษาถ้อย	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดตาเสก จากบ้านนายลำตวน สุวรรณโชติ ถึง บ้านนายรัศมี พวงไพโรจน์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านช่องแคบ จากบ้านนายสมคิด เปลี่ยนสมบูรณ์ ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๙.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๐.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลประจันตคามและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงไชยมัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๑.โครงการขยายไฟฟ้าโซล่าเซลล์รายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านดงไชยมัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๒.โครงการขยายไฟฟ้าโซล่าเซลล์รายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านบางไผ่	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๑๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสุพจน์ หงษ์ทอง ถึงบ้าน นางวันเพ็ญ หงษ์ทอง	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมขาน ลงทุ่งนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๑๑ บ บ้านกุดตาเสก	-	-	๕,๙๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๕.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ ท่อน เส้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่	-	-	๗,๙๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๖.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๖ บ้าน เกาะกระต่าย	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๑๕,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๑๗.ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ หนองนาไท หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว		-	๗,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๘.ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายใน หมู่ที่ ๖ บ้าน เกาะกระต่าย	๓๐๐,๐๐๐	-	๘๑,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง สามแยกท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะเสือ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๑๒,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองใหม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ข้างวัดทัพช้าง	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๒.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๑๒,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณรอบสระประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๗,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านบางไผ่ จากบ้านนายสมจิตร รำเพย ถึงกลางทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๗,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๒๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดตาเสก จากบ้านนางพรทิพย์ ทรงบัณฑิต ถึง นายนายสมนึก สิทธิพล	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๗,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทองคำ คู่คิด ถึง แยกร้านค้าบ้านหัวดงไชยมัน	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๖,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้าน จ.ส.อ.ธงไชย ขวาศิทธิ ถึง บ้านนายทวี สิทธิพล บ้านโนนยาว	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๓๗,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวน้ำอบ สิทธิมงคล ถึง บ้านนางกัลยา เค้ามูล	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๘๘,๕๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางรำไพ หลีกชัย ถึง บ้านนายสมคิด เปลี่ยนสมบูรณ์	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๘๙,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนายภานุวัฒน์ ชุนบัว ถึงบ้าน นายคำท้าว กงแก้ว บ้านโนนยาว	๓๐๐,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากข้างกำแพงบ้านนางวิไล ระวังป่า ถึงที่สาธารณะข้างทางรถไฟ บ้านเมืองใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓๒.โครงการขยายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมกิ่งไปเส้นถนนหลังองค์การบริหารส่วนตำบล ประจันตคาม หมู่ที่ ๑	๑๐๐๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....กองช่าง...../ผู้รายงาน.....นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรม และโยธา	๓๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓๔.โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ	๖,๓๗๐,๐๐๐	๒,๒๔๕,๗๐๐	๓,๖๓๔,๓๐๐	-		

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....สำนักปลัด...../ผู้รายงาน.....นายวิศาล แม้นเทวินทร์.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	ป้องกันและ บรรเทาสาธา สาธารณสุขภัย	๑.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม	๖๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
		สาธารณสุขสุข	๒.จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ไม่ต่ำ กว่า ๗๕% บรรจุขวดละ ๕๐๐ ML จำนวน ๑,๖๕๐ ขวด		-	๒๐๖,๒๕๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			๓.จัดหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๖๕๐ กล่อง กล่องละ ๕๐ ชิ้น		-	๑๓๒,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
		สังคมสง เคราะห์	๔.โครงการสายใยช่วงปิดภาคเรียน	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			รวม	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๓๓๘,๒๕๐	-		

๖.๔ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....สำนักปลัด...../ผู้รายงาน.....นายวิศาล แม้นเทวินทร์.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	การใช้เงิน สะสม พ.ศ. ๒๕๖๔	การขอ/ใช้เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน ศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ชุมชนเข้ม แข็ง	๑.โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารส่วนตำบลประจันตคาม (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
		งานศาสนา และวัฒนธรรม	๒.โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๕๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
			รวม	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๔,๕๐๐				
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม	เกษตร	๑.ค่าจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ"	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
				รวม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	การพาณิชย์	๑.โครงการตลาดนัดวิถีชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
รวม				๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพ องค์กร	ชุมชนเข้มแข็ง	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๕๐๐	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี
รวม				๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๕๐๐	-	-		